

Протокол 1

расширенного заседания Общественного Совета при Министерстве
здравоохранения Камчатского края

11 января 2018 год

г. Петропавловск-Камчатский

Председатель:

Калинин Евгений Викторович -
Председатель Камчатского
регионального отделения
общероссийской общественной
организации «Российский красный
крест»

Члены совета:

Тетерин Вячеслав Вадимович –
Председатель Петропавловск-
Камчатской городской
общественной организации
«Всероссийского общества
инвалидов»

Шамаков Роман Алексеевич -
Председатель общественной
организации Медицинская палата
Камчатского края

Елагина Галина Андреевна

Красницкая Ольга Владимировна –
от лица Председателя Камчатской
краевой организации профсоюза
работников здравоохранения (по
доверенности)

Питерская Лилия Анатольевна –
председатель общественной
организации «Союз женщин
Камчатки»

Секретарь:

Руслан Фаритович Шарафутдинов
начальник отдела организационно-
кадровой работы и наград
Министерства здравоохранения
Камчатского края

Приглашенные:

Волкова Марина Владимировна –
заместитель Министра
здравоохранения Камчатского края

Щербак Елена Александровна –
заместитель Министра – начальник
отдела по развитию
здравоохранения и государственных
закупок

Минцев Леонида Алексеевича –
начальник отдела строительства
ГБУЗ КК «Камчатская краевая
больница им. А.С. Лукашевского»

Капанадзе Лела Элгуджовна, -
директор ГБУ «Камчатский краевой
финансово-аналитический центр в
сфере здравоохранения»

Ткаченко Татьяна Владимировна -
председатель постоянного комитета
по социальной политике
Законодательного Собрания
Камчатского края

Остриков Александр Валентинович
- советник Губернатора
Камчатского края

Кравченко Николай Викторович -
Генеральный директор ООО
«ГАСК»

Иванов Андрей Александрович –
представитель ООО «ГАСК»

Иванов Василий Васильевич -
представитель ООО «ГАСК»

1. Строительство новой краевой больницы, в том числе сроки и этапы строительства.

По первому вопросу выступил Калинин Евгений Викторович председатель общественного совета, доложил, что по заключенному государственному контракту на строительство новой краевой больницы в

Петропавловске-Камчатском работы не ведутся, просил Министерство здравоохранение Камчатского края предоставить информацию. Предоставил слово Щербак Елене Александровне.

Выступила Щербак Елена Александровна заместитель Министра – начальник отдела по развитию здравоохранения и государственных закупок, доложила, что по утвержденному графику производства работ на 01.12.2017 года должны быть выполнены работы в объеме не менее – 179 739 тысяч рублей. Фактически по состоянию на 31.12.2017 года ООО «ГАСК» были выполнены строительные работы на сумму 42 899 тысяч рублей. Подрядчиком ООО «ГАСК» строительные работы фактически не ведет, отставание от графика сдачи выполненных работ достигает больше 30 процентов. Государственный контракт содержит меры ответственности подрядчика, в том числе в случае отставания от графика строительства более чем на 30 процентов влечет расторжение государственного контракта в одностороннем порядке.

Выступил Кравченко Николай Викторович - Генеральный директор ООО «ГАСК», пояснил, что в настоящее время для осуществления строительных работ необходимы, значительны денежные средства для закупки металла и других строительных материалов в размере более 50 миллионов рублей. ООО «ГАСК» денежных средств на осуществления дальнейшего строительства не имеет. Кредитование ООО «ГАСК» со стороны банковских организаций не осуществляется. При таких обстоятельствах продолжение дальнейшего строительства невозможно.

Решили:

1. Направить обращение от общественного совета на имя Губернатора Камчатского края Илюхина Владимира Ивановича с просьбой рассмотреть вопрос о расторжении государственного контракта по объекту «строительство новой краевой больницы» с подрядчиком в одностороннем порядке в связи со срывом сроков строительства.

Председатель



Е.В. Калинин